



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	TENANTITLAN	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/09/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	129	896,080.13	896,080.13	896,080.13	896,080.13	896,080.13	896,080.13	0.00	100%	100%
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA DEL MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	SAN FRANCISCO OZTUTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/13/2023	PATRICIA LOPEZ SANTOS	1307	505,786.12	505,786.12	505,786.12	505,786.12	505,786.12	505,786.12	0.00	100%	100%
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE CAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTA VISTA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	ALTA VISTA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/32/2023	HILARIO GOMEZ GIL	3931	1,600,134.22	754,945.68	754,945.68	754,945.68	754,945.68	754,945.68	0.00	100%	100%
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ATENANGO - COPALILLO, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/33/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	3931	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
5	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	LAS MINAS	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/35/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	71	2,000,000.00	709,739.44	709,739.44	709,739.44	709,739.44	709,739.44	0.00	100%	100%
SUBTOTAL AGUA POTABLE									7,002,000.47	4,866,551.37	4,866,551.37	4,866,551.37	4,866,551.37	4,866,551.37	0.00		
6	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLE JON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/05/2023	JERONIMO FLORES MENTADO	94	997,999.53	197,999.33	197,999.33	197,999.33	197,999.33	197,999.33	0.00	100%	100%
7	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/38/2023	JERONIMO FLORES MENTADO	44	2,000,000.00	578,047.24	578,047.24	578,047.24	578,047.24	578,047.24	0.00	100%	100%
8	DIRECTA	DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES, BARRIO DE MAYANALAN, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/39/2023	ALEXANDER DE JESUS SALGADO GIRON	96	2,000,000.00	732,124.33	732,124.33	732,124.33	732,124.33	732,124.33	0.00	100%	100%
SUBTOTAL DRENAJE Y LETRINAS									4,997,999.53	1,508,170.90	1,508,170.90	1,508,170.90	1,508,170.90	1,508,170.90	0.00		
9	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CESSA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/42/2023	CONSTRUCCIONES EDUMAK	7862	337,809.18	337,809.18	337,809.18	337,809.18	337,809.18	337,809.18	0.00	100%	100%
10	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES 2DA ETAPA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA LA INTERCONEXIÓN A RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/49/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	3931	1,662,190.82	2,071,055.32	2,071,055.32	2,071,055.32	2,071,055.32	2,071,055.32	0.00	100%	100%
11	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES 2DA ETAPA EN EL CARCAMO DE REBOMBEO UNO PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/50/2023	ELECTRICA REC	3931	0.00	2,065,574.79	2,065,574.79	2,065,574.79	2,065,574.79	2,065,574.79	0.00	100%	100%
12	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES 2DA ETAPA EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DOS PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/51/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	3931	0.00	2,284,402.55	2,284,402.55	2,284,402.55	2,284,402.55	2,284,402.55	0.00	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
			SUBTOTAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES						2,000,000.00	6,758,841.84	6,758,841.84	6,758,841.84	6,758,841.84	6,758,841.84	0.00		
13	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PAPANUTLA A ZACUALPA, EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	PAPANUTLA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/01/2023	HILARIO GOMEZ GIL	490	1,974,896.78	1,974,896.78	1,974,896.78	1,974,896.78	1,974,896.78	1,974,896.78	0.00	100%	100%
14	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/02/2023	HILARIO GOMEZ GIL	100	2,063,847.81	2,063,847.81	2,063,847.81	2,063,847.81	2,063,847.81	2,063,847.81	0.00	100%	100%
15	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO, MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	TLAYAHUALCO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/03/2023	ALEJANDRO GOMEZ SALGADO	426	1,563,460.16	1,563,460.16	1,563,460.16	1,563,460.16	1,563,460.16	1,563,460.16	0.00	100%	100%
16	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/04/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	7862	2,056,703.61	2,056,703.61	2,056,703.61	2,056,703.61	2,056,703.61	2,056,703.61	0.00	100%	100%
17	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COLONIA TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/06/2023	HILARIO GOMEZ GIL	89	2,048,374.05	2,048,374.05	2,048,374.05	2,048,374.05	2,048,374.05	2,048,374.05	0.00	100%	100%
18	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE HUEYIATL, MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	HUEYIATL	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/07/2023	BERROC CONSTRUCCIONES	467	1,451,563.01	1,451,563.01	1,451,563.01	1,451,563.01	1,451,563.01	1,451,563.01	0.00	100%	100%
19	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL) EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	TENANTITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/08/2023	HILARIO GOMEZ GIL	129	469,959.77	469,959.77	469,959.77	469,959.77	469,959.77	469,959.77	0.00	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLSALE, MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	HUEYATLSALE	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/10/2023	BERROC CONSTRUCCIONES	93	980,733.16	980,733.16	980,733.16	980,733.16	980,733.16	980,733.16	0.00	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCEPTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE TINAJAS, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	TINAJAS	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/11/2023	ALEJANDRO GOMEZ SALGADO	7862	1,007,636.17	1,007,636.17	1,007,636.17	1,007,636.17	1,007,636.17	1,007,636.17	0.00	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, ESTADO DE GUERRERO	SAN FRANCISCO OZTUTLA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/12/2023	PATRICIA LOPEZ SANTOS	1307	1,718,257.28	1,718,257.28	1,718,257.28	1,718,257.28	1,718,257.28	1,718,257.28	0.00	100%	100%
23	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPO DE AVIACION EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOTITLAN MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	TLALCOZOTITLAN	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/14/2023	BERROC CONSTRUCCIONES	1066	4,496,923.33	4,496,923.33	4,496,923.33	4,496,923.33	4,496,923.33	4,496,923.33	0.00	100%	100%
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE ZICAPA MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	ZICAPA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/15/2023	LUIS MUGICA CASARRUBIAS	626	1,104,166.90	1,104,166.90	1,104,166.90	1,104,166.90	1,104,166.90	1,104,166.90	0.00	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZICAPA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO.	ZICAPA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/16/2023	HILARIO GOMEZ GIL	626	1,178,642.08	1,178,642.08	1,178,642.08	1,178,642.08	1,178,642.08	1,178,642.08	0.00	100%	100%
26	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPANO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	CHIMALACACINGO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/17/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	579	1,013,598.89	1,053,441.44	1,053,441.44	1,053,441.44	1,053,441.44	1,053,441.44	0.00	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	CHIMALACACINGO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/18/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	579	0.00	454,624.38	454,624.38	454,624.38	454,624.38	454,624.38	0.00	100%	100%
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO), EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	SAN MIGUEL MEZQUITEPEC	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/21/2023	BERROC CONSTRUCCIONES	266	0.00	1,574,831.49	1,574,831.49	1,574,831.49	1,574,831.49	1,574,831.49	0.00	100%	100%
29	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE PEPERUCHES, MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO	PEPERUCHES	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/23/2023	BERROC CONSTRUCCIONES	35	0.00	1,319,668.12	1,319,668.12	1,319,668.12	1,319,668.12	1,319,668.12	0.00	100%	100%
30	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR-ESTE (SAN MIGUEL MEZQUITEPEC Y SAN FRANCISCO OZTUTLA) DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	ZONA SUR-ESTE	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/24/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	393	0.00	884,684.49	884,684.49	884,684.49	884,684.49	884,684.49	0.00	100%	100%
31	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO.	CHIMALACACINGO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/25/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	579	0.00	1,470,021.19	1,470,021.19	1,470,021.19	1,470,021.19	1,470,021.19	0.00	100%	100%
32	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR-ESTE (SAN MIGUEL MEZQUITEPEC, SAN FRANCISCO OZTUTLA Y MEZQUITLAN) DEL MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO.	ZONA SUR-ESTE	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/26/2023	HILARIO GOMEZ GIL	2054	0.00	798,368.11	798,368.11	798,368.11	798,368.11	798,368.11	0.00	100%	100%
33	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACION DE BORDO EN EL PARAJE PREDIO GANADERO, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/27/2023	HILARIO GOMEZ GIL	70	0.00	959,889.04	959,889.04	959,889.04	959,889.04	959,889.04	0.00	100%	100%
34	DIRECTA	URBANIZACION	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL MEZQUITEPEC AL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO.	SAN MIGUEL MEZQUITEPEC	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/28/2023	HILARIO GOMEZ GIL	266	0.00	2,073,696.46	2,073,696.46	2,073,696.46	2,073,696.46	2,073,696.46	0.00	100%	100%
35	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO - TETLAJCO - SAN JUAN TEHUAHUIZINGO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO.	TETLAJCO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/29/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	23	0.00	411,821.76	411,821.76	411,821.76	411,821.76	411,821.76	0.00	100%	100%
36	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MINÁS, HUEYATLSALE, AHUAXTITLAN, ALTA VISTA, TLAYAHUALCO, PEPERUCHES Y ACINGO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	ZONA SUR	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/30/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	1118	0.00	1,368,021.88	1,368,021.88	1,368,021.88	1,368,021.88	1,368,021.88	0.00	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
37	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TLALCOZOTITLAN - ZITLALA, TRAMO TLALCOZOTITLAN AL CRUCERO A HUEYATLSALE Y RAMAL A CASCALOTERA DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	TLALCOZOTITLAN	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/31/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	1066	0.00	1,284,745.69	1,284,745.69	1,284,745.69	1,284,745.69	1,284,745.69	1,284,745.69	0.00	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/37/2023	HILARIO GOMEZ GIL	52	0.00	1,357,531.70	1,357,531.70	1,357,531.70	1,357,531.70	1,357,531.70	1,357,531.70	0.00	100%	100%
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACINGO MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	ACINGO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/40/2023	HILARIO GOMEZ GIL	384	0.00	1,694,514.96	1,694,514.96	1,694,514.96	1,694,514.96	1,694,514.96	1,694,514.96	0.00	100%	100%
40	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE BORDOS DE LOS PARAJES "EL CAPIRE", "EL ORGANO" Y "EL CUAHUAMOLE" EN LA LOCALIDAD DE ZICAPA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	ZICAPA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/43/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	626	0.00	1,076,809.57	1,076,809.57	1,076,809.57	1,076,809.57	1,076,809.57	1,076,809.57	0.00	100%	100%
41	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PAROTA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	CHIMALACACINGO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/44/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	626	0.00	1,423,825.11	1,423,825.11	1,423,825.11	1,423,825.11	1,423,825.11	1,423,825.11	0.00	100%	100%
42	DIRECTA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE "LOS TLACOLOLES" EN LA LOCALIDAD DE CHIMALACACINGO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	CHIMALACACINGO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/45/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	80	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	100%	100%
43	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	MEZQUITLAN	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/46/2023	JERONIMO FLORES MENTADO	481	0.00	1,311,010.40	1,311,010.40	1,311,010.40	1,311,010.40	1,311,010.40	1,311,010.40	0.00	100%	100%
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE PAPANUTLA MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	PAPANUTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/48/2023	HILARIO GOMEZ GIL	28	0.00	178,136.22	178,136.22	178,136.22	178,136.22	178,136.22	178,136.22	0.00	100%	100%
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS - TECAMALAC) - EL CASCALOTE EN EL MUNICIPIO DE COPALILLO EN EL ESTADO DE GUERRERO	EL CASCALOTE	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/52/2023	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPUERTARIA DEL	597	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%
SUBTOTAL URBANIZACION																		
									23,128,763.00	46,125,806.12	46,125,806.12	46,125,806.12	46,125,806.12	46,125,806.12	46,125,806.12	0.00		
46	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 12ETK0164D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	SAN FRANCISCO OZTUTLA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/19/2023	ALEJO FLORES MENTADO	1307	972,779.53	972,779.53	972,779.53	972,779.53	972,779.53	972,779.53	972,779.53	0.00	100%	100%
47	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 12ETK0164D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZTUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	SAN FRANCISCO OZTUTLA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/20/2023	ALEJO FLORES MENTADO	1307	1,663,094.00	1,663,094.00	1,663,094.00	1,663,094.00	1,663,094.00	1,663,094.00	1,663,094.00	0.00	100%	100%
48	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 12DTV0973K, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO	MEZQUITLAN	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/22/2023	JERONIMO FLORES MENTADO	481	864,126.47	1,077,968.00	1,077,968.00	1,077,968.00	1,077,968.00	1,077,968.00	1,077,968.00	0.00	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/contratista	Número de beneficiarios	inversion							% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.	
49	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 044 CCT - 12ETK0044R, EN LA LOCALIDAD DE TLALCOZOTITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	TLALCOZOTITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/34/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	384	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100%	100%
50	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR "JOSÉ REVUELTAS" C.C.T. 12UBH0071C EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/36/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	90	0.00	1,731,412.22	1,731,412.22	1,731,412.22	1,731,412.22	1,731,412.22	1,731,412.22	0.00	100%	100%
51	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT12KPB0097M, EN LA LOCALIDAD DE CASCALOTERA, MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO	CASCALOTERA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/41/2023	ALEJANDRO GOMEZ SALGADO	92	0.00	1,110,941.45	1,110,941.45	1,110,941.45	1,110,941.45	1,110,941.45	1,110,941.45	0.00	100%	100%
52	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. "VICENTE GUERRERO" C.C.T. 12DPR1945W, EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GRO	PAPALUTLA	INVITACION A TRES PERSONAS	MC/DOP/FAISMUN/47/2023	HILARIO GOMEZ GIL	490	0.00	2,072,171.10	2,072,171.10	2,072,171.10	2,072,171.10	2,072,171.10	2,072,171.10	0.00	100%	100%
53	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. GRAL. "VICENTE GUERRERO" C.C.T. 12DPR1945W EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO GRO	PAPALUTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/FAISMUN/55/2023	JUAN DANIEL CARBALLO JIMENEZ	490	0.00	561,026.47	561,026.47	561,026.47	561,026.47	561,026.47	561,026.47	0.00	100%	100%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									3,500,000.00	9,369,392.77	9,369,392.77	9,369,392.77	9,369,392.77	9,369,392.77	0.00			
TOTAL									40,628,763.00	68,628,763.00	68,628,763.00	68,628,763.00	68,628,763.00	68,628,763.00	0.00			

Autorizó:

Presidente Municipal
C.JULIAN CASTRO SANTOS

Vº. Bº.

Síndico Procurador
PROFR. MARGARITA COCTECON SUAREZ

Elaboró:

Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
ING. JAVIER ENSALDO VILLANUEVA

Elaboro

Tesorero Municipal
C. FRANCISCO SANCHEZ MORALES

Reviso

Titular del Organo de Control Interno Municipal
C. P. VICTOR MANUEL LARA VALENTIN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empres/contratista	Número de beneficiarios	inversion							% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
54	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EL LIBRAMIENTO A OZTUTLA DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO.	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/R28/GC/01/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	2621	0.00	472,787.12	472,787.12	472,787.12	472,787.12	472,787.12	0.00	100%	100%
55	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO.	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/PRODDER/01/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	7862	0.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	0.00	100%	100%
SUBTOTAL AGUA POTABLE									0.00	695,580.12	695,580.12	695,580.12	695,580.12	695,580.12	0.00		
TOTAL									0.00	695,580.12	695,580.12	695,580.12	695,580.12	695,580.12	0.00		

Autorizó:

 Presidente Municipal
 C.JULIAN CASTRO SANTOS

Vº. Bº.

 Síndico Procurador
 PROFR. MARGARITA COCTECON SUAREZ

Elaboró:

 Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
 ING. JAVIER ENSALDO VILLANUEVA

Elaboro

 Tesorero Municipal
 C. FRANCISCO SANCHEZ MORALES

Reviso

 Titular del Organó de Control Interno Municipal
 C. P. VICTOR MANUEL LARA VALENTIN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPALILLO, GRO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023.

CONAGUA

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empres/contratista	Número de beneficiarios	inversion							% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
55	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO.	COPALILLO	ADJUDICACION DIRECTA	MC/DOP/PRODDER/01/2023	JUDITH LOPEZ SALGADO	7862	0.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	0.00	100%	100%
			SUBTOTAL AGUA POTABLE						0.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	0.00		
			TOTAL						0.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	222,793.00	0.00		

Autorizó:

Presidente Municipal
C. JULIAN CASTRO SANTOS

Vº. Bº.

Síndico Procurador
PROFR. MARGARITA COCTECON SUAREZ

Elaboró:

Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
ING. JAVIER ENSALDO VILLANUEVA

Elaboro

Tesorero Municipal
C. FRANCISCO SANCHEZ MORALES

Reviso

Titular del Organó de Control Interno Municipal
C. P. VICTOR MANUEL LARA VALENTIN